

國立臺北商業大學 110 學年度第 1 學期第 4 次行政會議紀錄

110 年 11 月 11 日 110 學年度第 1 學期第 5 次行政會議確認通過

時間：110 年 10 月 28 日(星期四)下午 2:00

地點：視訊會議(teams)

出席人員：蕭幸金、劉瀚宇、黃焜煌、李麒麟、史穎君(江季娘代)、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄(黃史舜代)、胡紹華代理主任、鍾淑惠、洪文平、廖文華、江淑玲、吳瑞萱、楊葉承、施翠倚、張旭華、蘇建興、李幸瑾、簡士捷、凌祥發、黃國珍、陳春富、連俊名、彭勝龍、陳恩航

應出席：33 位 (蕭副校長同時擔任代理財經學院院長、李總務長同時擔任環安衛中心主任、李主秘同時擔任代理貿易實務碩士學程主任、張院長同時擔任企管系主任)

實到：33 位

列席：1 位 AACSB 認證辦公室高啟中執行長

主席：張校長瑞雄(劉瀚宇代)

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 110 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、研發處提：修正本校「產學合作管理費分配實施要點」及新增1表件「行政人員辦理產學合作業務績效衡量基準表-其他各單位」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：續提11月18日校務基金管理委員會議審議。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：110 年度資本門預算 100 萬元以上-8 案

執行情形：

1.臺北校區承曦樓綠建築工程(5,420,000 元)-總務處：110 年 1 月 18 日申請「建物築外牆立面變更(增設遮陽設施)」，臺北市政府都市發展局於 2 月 23 日同意備查，已依建築師所提送圖說及預算資料，辦理上網招標採購，於 4 月 8 日開標結果，最低標廠商標價偏低，經廠商提出說明及建築師確認後，於 4 月 15 日核准決標。為減少施工造成教學影響，已於 6 月 28 日開工，8 月 26 日竣工，10 月 13 日驗收。因有缺失，限期 10 月 31 日前改善完成。後續將續辦驗收缺失複驗。

2.臺北校區五育樓耐震補強整修工程(30,200,000 元)-總務處 本工程於 6 月 28 日開工，原預定 11 月 9 日竣工，惟承商因疫情影響、變更及颱風等，依規定申請展延計 22.5 日，預定 12 月 2 日中午竣工。本工程地下 2 樓至地上 5 樓於 10 月 17 日完成結構工程，撤除施工圍籬，將空間開放。工程尚未竣工，後續仍有室內缺失改善及外牆工程，另外牆工程受天候因素（雨天）影響，承商有申請展延工期 2 日，刻正辦理審查。

3.臺北校區汰換冷氣機(1,800,000 元)-總務處: 本案依經管組提供本校冷氣機設備清冊，篩選 10 年以上老舊耗能冷氣機，由各單位依汰舊換新需求提出申請，並分別依優先順序辦理評估。經依需求單位個別提出採購申請及審核後，計有研發處、主計室、國際事務處、人事室、教務處、學務處及圖書館等單位符合汰舊更新原則，下訂共同供應契約採購計 26 組，累計執行 1,380,312 元(76.68%)，已於 5 月底完成汰換。後續已依各單位提出更換需求及評估必要性後，併同下半年度採共同供應契約統一下訂辦理採購簽核中，預計於 11 月底完成汰換。

4.桃園校區個人電腦 60 台(1,440,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 本案為共同供應契約採購案，已通知廠商送貨。目前因為新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商預計於 10 月底前方能交付。

(2)總務處: 本案為共同供應契約採購案，已依資網中心需求下訂採購事宜，因新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商延至 10 月下旬交貨，目前辦理安裝作業中。

5.台北校區個人電腦 62 台(1,550,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 本案為共同供應契約採購案，已通知廠商送貨。目前因為新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商預計於 10 月底前方能交付。

(2)總務處: 本案為共同供應契約採購案，已依資網中心需求下訂採購事宜，因新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商延至 10 月下旬交貨，目前辦理安裝作業中。

6.超融合(伺服器及儲存)設備(3,000,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 已於 9 月 15 日辦理決標，目前總務處辦理簽約及得標廠商進行履約相關事宜。

(2)總務處: 依資網中心簽辦採最有利標方式招標，9 月 15 日決標並完成簽約。履約期限原至 110 年 11 月 13 日，廠商來函表示因新冠肺炎疫情影響致原廠延遲交貨，申請延長履約期限至 111 年 5 月 31 日，已奉准同意所請。

7.教育部補助「推動學校體育運動發展—本校體育館整修工程」(8,000,000元)-體育室、總務處:

(1)體育室:體育館整修案經報部核准採「統包工程」方式辦理,經公開招標以新台幣 768 萬元整決標;並於 110 年 7 月 27 日完成簽約。目前進度為照明設備完成裝設,進行測試開關模式及照度,其他項目陸續施工履約中。

(2)總務處:

a. 110 年 7 月 27 日決標,細部設計作業履約期限為 25 個日曆天,施工履約期限為細部設計資料核定後 90 個日曆天,自 7 月 27 日至 8 月 20 日期間為細部設計履約期間。

b. 廠商於 110 年年 8 月 19 日提出細部設計資料辦理提報審查,本校 8 24 日辦理細部設計審查簡報會議。

c. 體育館配合 9 月 29 日學生接種疫苗作為施打場所,本工程延後開工,訂於 10 月 7 日開工,契約履約工期 90 日曆天,已於 10 月 17 日完成活動中心 2 樓球場照明燈具汰換安裝,預定於 10 月 18~31 日進行活動中心 B1F 舞蹈教室木地板整修,後續依預定進度履約。

8.教育部體育署補助「110 年度充實體育器材設備」(1,500,000 元)-體育室、總務處:

(1)體育室:充實體育器材設備案執行情形為先經訪價後訂定各項器材設備規格,接著會商總務處簽辦公告事宜,目前簽文送件中,奉核後上網公告以辦理招標事項。

(2)總務處:依體育室需求續辦公開招標作業,10 月 13 日決標,已完成簽約,目前履約中。

決 議:繼續列管。

參、其他列管案之情形如下所示(主管共識營、學生有約):

| 其他列管案之一覽表 | | | | |
|------------------------------|--|----------------|------|------|
| 序號 | 案由 | 開始列管時間 | 承辦單位 | 繼續列管 |
| 列管 2-108 年度主管共識營(1080820-21) | | | | |
| 1 | 有關教師評鑑辦法,希望越改越好,但也要得到共識,也需通過會議,盼讓老師有動機可活躍起來。 | 108.09.12 | 人事室 | v |
| 2 | 請資研所思考系所合一,並請副校長協調。 | 108.09.12 | 資研所 | V |
| 列管 3-第 17 次學生與校長有約(1090518) | | | | |
| 1. | 提案 4、木棧道拆除議題 木棧道從上學期坑坑洞洞經常維修,到這學期 | 併案(第 16 次校長有約) | 總務處 | V |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----|---|
| | 直接鋪上止滑墊，其實無顯著的效果，期望學校拆除木棧道。 併案-第 16 次學生與校長有約-臨時動議十五、操場木棧道待修木棧道常年都是處於一個維修的狀況，是否拆掉然後之後把它換成 PU 或磁磚。 | 108.11.18 109.05.18 | | |
| 列管 4-109 年度主管共識營(1090907-08) | | | | |
| 1 | 請各系聘請一位國外老師。各院應有一全英語授課之學程(4-5 門課)。 (併案-108 主管營-若有好的人才可以挖角。當初有提議各院可聘一個國外老師，目前也無任何單位聘任。) | 併案(108 主管營) 108.09.12 109.09.17 | 三學院 | v |
| 2 | (2)各碩士班請至少開設 1 門全英文授課。大學部各系請至少開設 2 門全英文授課。 | 109.09.17 | 三學院 | v |
| 列管 5-第 18 次學生與校長有約(1091102) | | | | |
| 1 | 提案 4、校友成績單服務可加強 建議：建議可以與政大相同，有一個線上繳費及申請系統，並交由校友組負責公文遞送業務再轉由教務處處理後再交還校友組！請參考政大提供之服務： http://www.alumni.nccu.edu.tw/documents | 109.11.02 | 教務處 | v |
| 列管 6-第 19 次學生與校長有約(1100423) | | | | |
| 3 | 台北校區-提案 4、申請進步獎議題 | 110.05.27 | 學務處 | v |
| 7 | 桃園校區-提案 4、室內體育球場 | 110.05.27 | 體育室 | v |
| 8 | 桃園校區-提案 5、校園內增加 ATM | 110.05.27 | 總務處 | v |
| 11 | 臨時動議 4、兩校區學生自治組織選舉議題 | 110.05.27 | 學務處 | v |

肆、主席報告：校長因公出差，今日由本人代理主席。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、秘書室:11 月 11 日將舉行行政會議實體會議。當天邀請許炳堅榮譽講座演講，講者將於 11 月 8 日傳送當天演講簡報，並請本室轉給各主管，並請各主管提供一問題，本室彙整後於當天演講討論。

二、學務處:(會後學務處提供口頭報告之文字資料)

(一) 本校師生 COVID-19 疫苗注射比率:

- 1.至 10 月 17 日統計截止，本校學生施打率達 50.91%。
- 2.至 10 月 27 日統計截止，本校教職員工施打率達 70.54%。
- 3.10 月 25 日保健組辦理五專一~三年級流感疫苗施打，共 685 名學生接種，佔五專前三年人數 67.8%。

(二) 12 月 11 日校慶典禮方面:

1. 邀請卡目前已印製中，預計 11 月 2 日送達本校。
2. 預計 11 月 11 日上午 10:30 召開第 1 次工作會議，並將視疫情警戒狀況確定舉辦方案。

主席指示:各單位所邀請之貴賓，後續若該寄送邀請卡者，請盡快寄送。

陸、各單位工作報告：(重要計劃案-高教深耕計劃-教發中心報告) 詳如書面補充資料。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：本校臺北校區學生餐廳瓦斯管線及既有用餐區開放事宜，提請討論。

說明：

- (一) 臺北校區學生餐廳於 110 年 6 月 24 日行政會議工作報告，110 年 9 月 10 日公告標租後，僅 1 家廠商投標【現為臺北市立大學(博愛校區)、國立臺中教育大學廠商】，且因廠商簡報後現場檢視可放置液態瓦斯桶與廠商服務建議書位置不同，不符投標文件，先予廢標。
- (二) 惟參考廠商投標時說明及他校案例，瓦斯管線方案彙整如下：
 1. 天然氣管線：原為 103 年度標案廠商建置且本校延續使用，110 年 7 月 6 日大台北瓦斯公司表示與原申報竣工圖不符拆錶不予供氣。期間本校並於 108 年 11 月 7 日簽奉瓦斯改管 254 萬元費用由未來統包商出資辦理。經本次簡報時洽詢廠商，除建置經費較高外，所需建置期間至少 9 個月以上，故無採用。
 2. 液態瓦斯桶：目前鄰近臺北市立大學(博愛校區)、國立臺北科技大學(光華館及學生宿舍等 2 案)均採液態瓦斯桶供氣方式辦理，經本次投標廠商協助瓦斯桶供氣廠商現場檢視，地下室區屬封閉式不可行。但可放置於一樓司令台兩側及五育樓與中正樓中間等 3 處，所需建置期間約為 1 個月。
- (三) 另因耐震補強工程於五育樓地下一樓僅餘青島東路戶外區施作，考量用餐區已採木板封閉區隔，環境安全無虞，故參考教室下課時用餐規定，於學期結束前(111 年 1 月 2 日)或後續廠商裝修前，由本校請購清潔人員 1 名維持環境整潔，開放既有用餐區每日 8：30 至 16：30 供學生使用。

辦法：經本會議審議通過後，續辦理標租及用餐區開放事宜。

決 議：

- (一)有關採天然氣管線或是液態瓦斯桶，以及學校是否設置餐廳..等事宜，本次暫緩決議，續提下次會議討論。
- (二)有關開放用餐區，照案通過。

應外系發言:學校若有好餐廳進駐是加分作用。如:台大、師大皆有具知名度之餐廳進駐，如貳樓..等。本校並無更大的地方空間讓學生休憩，建議減少餐廳數量，以更大的場地來吸引學生。粥少僧多，營運效果較好。

丙、臨時動議：(無)

散會：14時50分。