

國立臺北商業大學 110 學年度第 1 學期第 4 次行政會議紀錄

時間：110 年 10 月 28 日(星期四)下午 2:00

地點：視訊會議(teams)

出席人員：蕭幸金、劉瀚宇、黃焜煌、李麒麟、史穎君(江季娘代)、邱繼智、楊東育、賴暄堯、盧智強、李昭慶、林盈鈞、李興漢、李俞麟、楊進雄(黃史舜代)、胡紹華代理主任、鍾淑惠、洪文平、廖文華、江淑玲、吳瑞萱、楊葉承、施翠倚、張旭華、蘇建興、李幸瑾、簡士捷、凌祥發、黃國珍、陳春富、連俊名、彭勝龍、陳恩航

應出席：33 位 (蕭副校長同時擔任代理財經學院院長、李總務長同時擔任環安衛中心主任、李主秘同時擔任代理貿易實務碩士學程主任、張院長同時擔任企管系主任)

實到：33 位

列席：1 位 AACSB 認證辦公室高啟中執行長

主席：張校長瑞雄(劉瀚宇代)

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、確認 110 學年度第 1 學期第 3 次行政會議紀錄並報告各項決議案之執行情形如下所示：

一、研發處提：修正本校「產學合作管理費分配實施要點」及新增1表件「行政人員辦理產學合作業務績效衡量基準表-其他各單位」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情形：續提11月18日校務基金管理委員會議審議。

貳、行政會議列管案之執行情形如下所示：

一、案由：110 年度資本門預算 100 萬元以上-8 案

執行情形：

1.臺北校區承曦樓綠建築工程(5,420,000 元)-總務處：110 年 1 月 18 日申請「建物築外牆立面變更(增設遮陽設施)」，臺北市政府都市發展局於 2 月 23 日同意備查，已依建築師所提送圖說及預算資料，辦理上網招標採購，於 4 月 8 日開標結果，最低標廠商標價偏低，經廠商提出說明及建築師確認後，於 4 月 15 日核准決標。為減少施工造成教學影響，已於 6 月 28 日開工，8 月 26 日竣工，10 月 13 日驗收。因有缺失，限期 10 月 31 日前改善完成。後續將續辦驗收缺失複驗。

2.臺北校區五育樓耐震補強整修工程(30,200,000 元)-總務處 本工程於 6 月 28 日開工，原預定 11 月 9 日竣工，惟承商因疫情影響、變更及颱

風等，依規定申請展延計 22.5 日，預定 12 月 2 日中午竣工。本工程地下 2 樓至地上 5 樓於 10 月 17 日完成結構工程，撤除施工圍籬，將空間開放。工程尚未竣工，後續仍有室內缺失改善及外牆工程，另外牆工程受天候因素（雨天）影響，承商有申請展延工期 2 日，刻正辦理審查。

3.臺北校區汰換冷氣機(1,800,000 元)-總務處: 本案依經管組提供本校冷氣機設備清冊，篩選 10 年以上老舊耗能冷氣機，由各單位依汰舊換新需求提出申請，並分別依優先順序辦理評估。經依需求單位個別提出採購申請及審核後，計有研發處、主計室、國際事務處、人事室、教務處、學務處及圖書館等單位符合汰舊更新原則，下訂共同供應契約採購計 26 組，累計執行 1,380,312 元(76.68%)，已於 5 月底完成汰換。後續已依各單位提出更換需求及評估必要性後，併同下半年度採共同供應契約統一下訂辦理採購簽核中，預計於 11 月底完成汰換。

4.桃園校區個人電腦 60 台(1,440,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 本案為共同供應契約採購案，已通知廠商送貨。目前因為新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商預計於 10 月底前方能交付。

(2)總務處: 本案為共同供應契約採購案，已依資網中心需求下訂採購事宜，因新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商延至 10 月下旬交貨，目前辦理安裝作業中。

5.台北校區個人電腦 62 台(1,550,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 本案為共同供應契約採購案，已通知廠商送貨。目前因為新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商預計於 10 月底前方能交付。

(2)總務處: 本案為共同供應契約採購案，已依資網中心需求下訂採購事宜，因新冠肺炎疫情影響全球晶片供應鏈及航運運輸，廠商延至 10 月下旬交貨，目前辦理安裝作業中。

6.超融合(伺服器及儲存)設備(3,000,000 元)-資網中心、總務處:

(1)資網中心: 已於 9 月 15 日辦理決標，目前總務處辦理簽約及得標廠商進行履約相關事宜。

(2)總務處: 依資網中心簽辦採最有利標方式招標，9 月 15 日決標並完成簽約。履約期限原至 110 年 11 月 13 日，廠商來函表示因新冠肺炎疫情影響致原廠延遲交貨，申請延長履約期限至 111 年 5 月 31 日，已奉准同意所請。

7.教育部補助「推動學校體育運動發展—本校體育館整修工程」(8,000,000 元)-體育室、總務處:

(1)體育室: 體育館整修案經報部核准採「統包工程」方式辦理，經公開招標以新台幣 768 萬元整決標；並於 110 年 7 月 27 日完成簽約。目前進度為照明設備完成裝設，進行測試開關模式及照度，其他項目陸續施工履約中。

(2)總務處:

- a. 110 年 7 月 27 日決標，細部設計作業履約期限為 25 個日曆天，施工履約期限為細部設計資料核定後 90 個日曆天，自 7 月 27 日至 8 月 20 日期間為細部設計履約期間。
- b. 廠商於 110 年年 8 月 19 日提出細部設計資料辦理提報審查，本校 8 24 日辦理細部設計審查簡報會議。
- c. 體育館配合 9 月 29 日學生接種疫苗作為施打場所，本工程延後開工，訂於 10 月 7 日開工，契約履約工期 90 日曆天，已於 10 月 17 日完成活動中心 2 樓球場照明燈具汰換安裝，預定於 10 月 18~31 日進行活動中心 B1F 舞蹈教室木地板整修，後續依預定進度履約。

8.教育部體育署補助「110 年度充實體育器材設備」(1,500,000 元)-體育室、總務處:

- (1)體育室:充實體育器材設備案執行情形為先經訪價後訂定各項器材設備規格，接著會商總務處簽辦公告事宜，目前發文送件中，奉核後上網公告以辦理招標事項。
- (2)總務處:依體育室需求續辦公開招標作業，10 月 13 日決標，已完成簽約，目前履約中。

決 議：繼續列管。

參、其他列管案之情形如下所示(主管共識營、學生有約)：

其他列管案之一覽表				
序號	案由	開始列管時間	承辦單位	繼續列管
列管 2-108 年度主管共識營(1080820-21)				
1	有關教師評鑑辦法，希望越改越好，但也要得到共識，也需通過會議，盼讓老師有動機可活躍起來。	108.09.12	人事室	v
2	請資研所思考系所合一，並請副校長協調。	108.09.12	資研所	V
列管 3-第 17 次學生與校長有約(1090518)				
1.	提案 4、木棧道拆除議題 木棧道從上學期坑坑洞洞經常維修，到這學期直接鋪上止滑墊，其實無顯著的效果，期望學校拆除木棧道。 併案-第 16 次學生與校長有約-臨時動議十	併案(第 16 次校長有約) 108.11.18 109.05.18	總務處	V

	五、操場木棧道待修木棧道常年都是處於一個維修的狀況，是否拆掉然後之後把它換成 PU 或磁磚。			
列管 4-109 年度主管共識營(1090907-08)				
1	請各系聘請一位國外老師。各院應有一全英語授課之學程(4-5 門課)。 (併案-108 主管營-若有好的人才可以挖角。當初有提議各院可聘一個國外老師，目前也無任何單位聘任。)	併案(108 主管營) 108.09.12 109.09.17	三學院	v
2	(2)各碩士班請至少開設 1 門全英文授課。大學部各系請至少開設 2 門全英文授課。	109.09.17	三學院	v
列管 5-第 18 次學生與校長有約(1091102)				
1	提案 4、校友成績單服務可加強 建議：建議可以與政大相同，有一個線上繳費及申請系統，並交由校友組負責公文遞送業務再轉由教務處處理後再交還校友組！請參考政大提供之服務： http://www.alumni.nccu.edu.tw/documents	109.11.02	教務處	v
列管 6-第 19 次學生與校長有約(1100423)				
3	台北校區-提案 4、申請進步獎議題	110.05.27	學務處	v
7	桃園校區-提案 4、室內體育球場	110.05.27	體育室	v
8	桃園校區-提案 5、校園內增加 ATM	110.05.27	總務處	v
11	臨時動議 4、兩校區學生自治組織選舉議題	110.05.27	學務處	v

肆、主席報告：校長因公出差，今日由本人代理主席。

伍、各單位工作報告：(補充口頭報告)

一、秘書室:11 月 11 日將舉行行政會議實體會議。當天邀請許炳堅榮譽講座演講，講者將於 11 月 8 日傳送當天演講簡報，並請本室轉給各主管，並請各主管提供一問題，本室彙整後於當天演講討論。

二、學務處:(會後學務處提供口頭報告之文字資料)

(一) 本校師生 COVID-19 疫苗注射比率:

- 1.至 10 月 17 日統計截止，本校學生施打率達 50.91%。
- 2.至 10 月 27 日統計截止，本校教職員工施打率達 70.54%。
- 3.10 月 25 日保健組辦理五專一~三年級流感疫苗施打，共 685 名學生接種，佔五專前三年人數 67.8%。

(二) 12 月 11 日校慶典禮方面:

- 1.邀請卡目前已印製中，預計 11 月 2 日送達本校。

2.預計 11 月 11 日上午 10:30 召開第 1 次工作會議，並將視疫情警戒狀況確定舉辦方案。

主席指示:各單位所邀請之貴賓，後續若該寄送邀請卡者，請盡快寄送。

陸、各單位工作報告：(重要計劃案-高教深耕計劃-教發中心報告) 詳如書面補充資料。

乙、討論事項：

提案一、總務處提：本校臺北校區學生餐廳瓦斯管線及既有用餐區開放事宜，提請 討論。

說 明：

- (一)臺北校區學生餐廳於 110 年 6 月 24 日行政會議工作報告，110 年 9 月 10 日公告標租後，僅 1 家廠商投標【現為臺北市立大學(博愛校區)、國立臺中教育大學廠商】，且因廠商簡報後現場 檢視可放置液態瓦斯桶與廠商服務建議書位置不同，不符投標文件，先予廢標。
- (二)惟參考廠商投標時說明及他校案例，瓦斯管線方案彙整如下：
 - 1.天然氣管線：原為 103 年度標案廠商建置且本校延續使用，110 年 7 月 6 日大台北瓦斯公司表示與原申報竣工圖不符拆錶不予供氣。期間本校並於 108 年 11 月 7 日簽奉瓦斯改管 254 萬元費用由未來統包商出資辦理。經本次簡報時洽詢廠商，除建置 經費較高外，所需建置期間至少 9 個月以上，故無採用。
 - 2.液態瓦斯桶：目前鄰近臺北市立大學(博愛校區)、國立臺北科技大學(光華館及學生宿舍等 2 案)均採液態瓦斯桶供氣方式辦理，經本次投標廠商協助瓦斯桶供氣廠商現場檢視，地下室區 屬封閉式不可行。但可放置於一樓司令台兩側及五育樓與中正樓中間等 3 處，所需建置期間約為 1 個月。
- (三)另因耐震補強工程於五育樓地下一樓僅餘青島東路戶外區施作，考量用餐區已採木板封閉區隔，環境安全無虞，故參考教室下課時用餐規定，於學期結束前(111 年 1 月 2 日)或後續廠商裝修前，由本校請購清潔人員 1 名維持環境整潔，開放既有用餐區每日 8：30 至 16：30 供學生使用。

辦 法：經本會議審議通過後，續辦理標租及用餐區開放事宜。

決 議：

- (一)有關採天然氣管線或是液態瓦斯桶，以及學校是否設置餐廳..

等事宜，本次暫緩決議，續提下次會議討論。
(二)有關開放用餐區，照案通過。

應外系發言:學校若有好餐廳進駐是加分作用。如:台大、師大皆有具知名度之餐廳進駐，如貳樓..等。本校並無更大的地方空間讓學生休憩，建議減少餐廳數量，以更大的場地來吸引學生。粥少僧多，營運效果較好。

丙、臨時動議：(無)

散會：14時50分。